

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COM PILARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS E COBERTURA ATIRANTADA

Proprietário: Prefeitura Municipal de Imbuia	Endereço: Parque Municipal de Exposições e Eventos Pref. João Schwambach, Imbuia/SC	Revisão: R00
--	---	------------------------

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS	
				30 DIAS	%	60 DIAS	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 191,99	0,09%	R\$ 191,99	100,00%	-	-
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.500,25	2,45%	R\$ 5.500,25	100,00%	-	-
3	GALPÃO PRÉ-MOLDADO	R\$ 219.000,00	97,47%	R\$ 109.500,00	50,00%	R\$ 109.500,00	50,00%
SUBTOTAL		R\$ 224.692,24	100,00%	R\$ 115.192,24	51,27%	R\$ 109.500,00	48,73%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 115.192,24	51,27%	R\$ 224.692,24	100,00%

Rio do Sul, 07 de maio de 2024