



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|------------------|----------------|---|--|--|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR Município de Imbuia | APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA RUA ADOLFO TRECHO 04 |
|------------------|----------------|---|--|--|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1. | RUA ADOLFO MELLO TRECHO 04 - EXTEN | 402.777,08 | % Período: | 11/24 0,16% | 12/24 8,13% | 01/25 91,71% | | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 650,54 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | TERRAPLENAGEM | 32.739,78 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.3. | PAVIMENTAÇÃO | 258.385,63 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.4. | DRENAGEM | 108.586,28 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.5. | SINALIZAÇÃO | 2.414,85 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 402.777,08 | | | | %: | 0,16% | 8,13% | 91,71% | | | | | | | | |
| | | | | Repasse: | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 650,54 | 32.739,78 | 369.386,76 | | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 650,54 | 32.739,78 | 369.386,76 | | | | | | | | |
| | | | | %: | 0,16% | 8,29% | 100,00% | | | | | | | | |
| | | | | Repasse: | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 650,54 | 33.390,32 | 402.777,08 | | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 650,54 | 33.390,32 | 402.777,08 | | | | | | | | |

Imbuia/SC
Local
quinta-feira, 28 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Eng. Ewerton Luiz Roberto
CREA/CAU: 76.484-1
ART/RRT: 8770260-0