

ORÇAMENTO PRÉ-MOLDADO

GINÁSIO DE ESPORTES - ESCOLA UMBELINA LORENZI

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA	Endereço: RUA VALDIR JOSÉ DA SILVA	Bairro: CENTRO	Município: IMBUIA/SC
--	--	--------------------------	--------------------------------

Descrição: Ginásio de Esportes Pré-Moldado Para Escola Umbelina Lorenzi	Área: Área do Pré -moldado = 906,80m2	BDI: 0,00%
		Data Base: JAN/2018

Referência Orçamento: Cotação de mercado
--

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANTI.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL	CÓDIGO	FONTE
1	PRÉ-MOLDADO			Σ R\$	469.631,78		
1.1	- Fundação Profunda - Blocos de fundação = 24 unidades - Pilares 30x60x1000 = 20 unidades - Pilares 30x60x15000 = 4 unidades - Viga de cobertura = 7 unidades - Vigas 15x50 nível 0,00 = 25 unidades - Vigas 15x40 nível 4,50 = 25 unidades - Vigas 15x40 nível 8,50m = 12 unidades - Vigas nível 15x50 nível 9,00m = 4 unidades - Vigas 15x40 nível 13,50m = 4 unidades - Laje Caixa d'água com sobre carga de 3.000Kg/m ² = 27,30m ² - Telha termoacustica (sanduíche) em aluzinco, #0,43, TP40 = 1.077,00m ² - Arquibancada pré-moldada em 3 lances com dimensões de 26,00m x 2,70m	m2	906,80	517,90	R\$ 469.631,78	MED110	Mercado
TOTAL				R\$	469.631,78		

Rio do Sul, 23/03/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GINÁSIO DE ESPORTES - ESCOLA UMBELINA LORENZI

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA	Endereço: RUA VALDIR JOSÉ DA SILVA	Bairro: CENTRO	Município: IMBUIA/SC
Descrição: Ginásio de Esportes Pré-Moldado Para Escola Umbelina Lorenzi		Área: Área do Pré -moldado = 906,80m2	BDI: 0,00%
Referencia Orçamento: Cotação de mercado		Data Base: JAN/2018	

VALORES EM REAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%
1	PRÉ-MOLDADO E COBERTURA	R\$ 469.631,78	100,00	469.631,78	100,00
SUBTOTAL		469.631,78	100,00	469631,78	100,00
TOTAL ACUMULADO				469.631,78	100,00

QUADRO DAS COTAÇÕES DE MERCADO**GINÁSIO DE ESPORTES - ESCOLA UMBELINA LORENZI**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA	Endereço: RUA VALDIR JOSÉ DA SILVA	Bairro: CENTRO	Município: IMBUÍA/SC
Descrição: Ginásio de Esportes Pré-Moldado Para Escola Umbelina Lorenzi		Área: Área do Pré -moldado = 906,80m2	BDI: 0,00%
Referência Orçamento: Cotação de mercado			Data Base: JAN/2018

Abaixo segue uma lista com valores e nomes de fabricantes. Junto ao nome de cada fabricante há o contato deles e o CNPJ:

Os valores referem-se ao produto posto no local da obra.

Para a composição dos custos utilizou-se a Mediana do Mercado.

Código utilizado	Descrição	Uni.	Data da Pesquisa	Empresas	Valor orçado s/ BDI	Valor orçado da Mediana s/ BDI
MED110	PRÉ-MOLDADO E COBERTURA	un	15/11/2017	ARG Industrial Ltda - CNPJ: 04.415.095/0001-65 - Fone: (47) 3562-2020 - Contato: Otávio Trevizan	R\$ 432,54	R\$ 517,90
			15/11/2017	Proaço Indústria Metalúrgica S/A - CNPJ: 00.868.626/0001-14 - Fone: (47) 3533-8600 - Contato: Fábio Rodrigo Bennert	R\$ 524,08	
			15/11/2017	Pré-Fabricar Construcoes Ltda - CNPJ: 05.042.500/0001-00 - Fone: (47) 3357-9000 - Contato: Salomão C. Starke	R\$ 517,90	