

ORÇAMENTO PRÉ-MOLDADO

GINÁSIO DE ESPORTES - ESCOLA UMBELINA LORENZI

| | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------------|
| Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA | Endereço: RUA VALDIR JOSÉ DA SILVA | Bairro: CENTRO | Município: IMBUIA/SC |
|--|--|--------------------------|--------------------------------|

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Descrição: Ginásio de Esportes Pré-Moldado Para Escola Umbelina Lorenzi | Área: Área do Pré -moldado = 906,80m2 | BDI: 0,00% |
| | | Data Base: JAN/2018 |

| |
|--|
| Referência Orçamento: Cotação de mercado |
|--|

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

| ITEM | SERVIÇO | UN | QUANTI. | VALOR UNI. | VALOR TOTAL | CÓDIGO | FONTES |
|----------|--|----|---------|--------------|-----------------------|--------|---------|
| 1 | PRÉ-MOLDADO | | | Σ R\$ | 469.631,78 | | |
| 1.1 | - Blocos de fundação = 24 unidades - Fundação profunda conforme quantidade e necessidade baseado na sondagem apresentada. - Pilares 30x60x1000 = 20 unidades - Pilares 30x60x15000 = 4 unidades - Viga de cobertura = 7 unidades - Terças em concreto (são 38,0m cada) = 20 unidades - Vigas 15x50 nível 0,00 = 25 unidades - Vigas 15x40 nível 4,50 = 25 unidades - Vigas 15x40 nível 8,50m = 12 unidades - Vigas nível 15x50 nível 9,00m = 4 unidades - Vigas 15x40 nível 13,50m = 4 unidades - Laje Caixa água com sobre carga de 3.000Kg/m ² = 27,30m ² - Telha termo acustica (sanduíche) em aluzinco, #0,43, TP40 = 1.077,00m ² - Arquibancada pré-moldada em 3 lances com dimensões de 26,00m x 2,70m | m2 | 906,80 | 517,90 | R\$ 469.631,78 | MED110 | Mercado |
| | | | | TOTAL | R\$ 469.631,78 | | |

Rio do Sul, 23/03/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GINÁSIO DE ESPORTES - ESCOLA UMBELINA LORENZI

Proprietário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA

Endereço:
RUA VALDIR JOSÉ DA SILVA

Bairro:
CENTRO

Município:
IMBUIA/SC

Descrição:
 Ginásio de Esportes Pré-Moldado Para Escola Umbelina Lorenzi

Área:
Área do Pré -moldado = 906,80m²

BDI:
0,00%

Data Base:
JAN/2018

Referencia Orçamento:
Cotação de mercado

VALORES EM REAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1º MÊS | % |
|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | PRÉ-MOLDADO E COBERTURA | R\$ 469.631,78 | 100,00 | 469.631,78 | 100,00 |
| SUBTOTAL | | 469.631,78 | 100,00 | 469631,78 | 100,00 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | 469.631,78 | 100,00 |

NOTA:

O cronograma apresentado começa a contar a partir do período de carência de 2 meses, que é referente ao projeto e fabricação das peças pré fabricadas.

QUADRO DAS COTAÇÕES DE MERCADO**GINÁSIO DE ESPORTES - ESCOLA UMBELINA LORENZI**

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA | Endereço: RUA VALDIR JOSÉ DA SILVA | Bairro: CENTRO | Município: IMBUÍA/SC |
| Descrição: Ginásio de Esportes Pré-Moldado Para Escola Umbelina Lorenzi | | Área: Área do Pré -moldado = 906,80m2 | BDI: 0,00% |
| Referência Orçamento: Cotação de mercado | | | Data Base: JAN/2018 |

Abaixo segue uma lista com valores e nomes de fabricantes. Junto ao nome de cada fabricante há o contato deles e o CNPJ:

Os valores referem-se ao produto posto no local da obra.

Para a composição dos custos utilizou-se a Mediana do Mercado.

| Código utilizado | Descrição | Uni. | Data da Pesquisa | Empresas | Valor orçado s/ BDI | Valor orçado da Mediana s/ BDI |
|------------------|-------------------------|------|------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| MED110 | PRÉ-MOLDADO E COBERTURA | un | 15/11/2017 | ARG Industrial Ltda - CNPJ: 04.415.095/0001-65 - Fone: (47) 3562-2020 - Contato: Otávio Trevisan | R\$ 432,54 | R\$ 517,90 |
| | | | 15/11/2017 | Proaço Indústria Metalúrgica S/A - CNPJ: 00.868.626/0001-14 - Fone: (47) 3533-8600 - Contato: Fábio Rodrigo Bennert | R\$ 524,08 | |
| | | | 15/11/2017 | Pré-Fabricar Construcoes Ltda - CNPJ: 05.042.500/0001-00 - Fone: (47) 3357-9000 - Contato: Salomão C. Starke | R\$ 517,90 | |