

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COM PILARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS E COBERTURA ATIRANTADA

Proprietário: Prefeitura Municipal de Imbuia	Endereço: Parque Municipal de Exposições e Eventos Pref. João Schwambach, Imbuia/SC, CEP 88440-000
Descrição: Trata-se da construção de um galpão pré-moldado.	Resumo das Áreas: Área: 416,25 m ²
Referência orçamento: SINAPI - MARÇO/2024 - SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 18/04/2024 00:14:07	BDI: 20,34% Data Base: MAR/2024 Revisão: R00 Valor: R\$ 224.692,24

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	CUSTO	BDI	PREÇO	PREÇO TOTAL	CÓDIGO	FONTE
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					∑ R\$	191,99		
1.1	Administração local (3,49% do custo direto total do orçamento, exceto item 3, pois já está incluso no custo do serviço)	UN	1,00	R\$ 159,54	20,34%	R\$ 191,99	R\$ 191,99	CED001	COMPOSIÇÃO
2	SERVIÇOS INICIAIS					∑ R\$	5.500,25		
2.1	Placa de obra								
2.1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	M2	2,88	R\$ 314,37	20,34%	R\$ 378,31	R\$ 1.089,53	103689	SINAPI-C
2.2	Locação								
2.2.1	Locação com cavalete com altura de 0,50 m	UN	16,00	R\$ 56,17	20,34%	R\$ 67,59	R\$ 1.081,44	CED002	COMPOSIÇÃO
2.3	Terraplanagem								
2.3.1	Escavação mecanizada para fundação	M3	40,50	R\$ 42,12	20,34%	R\$ 50,69	R\$ 2.052,95	96521	SINAPI-C
2.3.2	Lastro de Brita Graduada para Fundo de Valas das Fundações, esp.=5cm	M3	1,35	R\$ 241,67	20,34%	R\$ 290,83	R\$ 392,62	96621	SINAPI-C
2.3.3	Reaterro manual compactado de valas das fundações	M3	27,00	R\$ 27,20	20,34%	R\$ 32,73	R\$ 883,71	93382	SINAPI-C

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	CUSTO	BDI	PREÇO	PREÇO TOTAL	CÓDIGO	FONTE	
3	GALPÃO PRÉ-MOLDADO					Σ	R\$ 219.000,00			
3.1	<p>Fabricação e montagem de galpão pré-moldado com cobertura de fibrocimento, conforme projeto e descrição abaixo:</p> <p><u>Descrição do Galpão:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Área Total: 416,25 m². • Fundação: 12 blocos de fundação / sapatas pré-moldados adequados para a estrutura especificada. • Pilares: 12 unidades de pré-moldado, com seção mínima de 25 x 50 cm e altura total de 6,00 m (5,00 m livre e 1,00 m enterrado). • Cobertura: Deve incluir vigas pré-moldadas inclinadas e tirante metálico; beiral lateral de 1,00 m e frontal de 1,125 m. • Terças: Podem ser de concreto pré-moldado ou metálicas galvanizadas, a depender das recomendações técnicas e custos. • Contraventamento e Correntes Rígidas: Inclusão de todos os elementos necessários para a estabilidade e segurança da estrutura. • Telhamento: Uso de telhas em fibrocimento, totalizando 174 unidades de 3,05 m x 1,10 m de 6 mm, e 29 peças de cumeeira. • Outros: Todos os componentes necessários como chapas, parafusos e demais itens de fixação e acabamento. <p><u>Serviços Inclusos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricação: De todas as partes e componentes da estrutura. • Transporte: Do local de fabricação até o local de montagem. • Montagem: Completa da estrutura, incluindo todas as fases de construção do galpão. • Documentação Técnica: Inclusão da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) cobrindo o projeto, fabricação e montagem do galpão. 	CJ	1,00	R\$ 219.000,00	0,00%	R\$ 219.000,00	R\$ 219.000,00	MED001	MERCADO	
TOTAL:							R\$	224.692,24		

Rio do Sul, 07 de maio de 2024